


প্যাকেজ ও কোড নম্বর	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বায় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC-এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পূর্ণি মেটনময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
GR-7	আইসিটি বিভাগের জন্য ক্যামেরা/ওয়েবক্যাম ও আনুষংগিক যন্ত্রাংশ ক্রয়।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৫সেপ্টে.২২	১৯সেপ্টে.২২	২৬সেপ্টে.২২	৪অক্টো.২২	৬অক্টো.২২	১৩অক্টো.২২	-	২৩অক্টো.২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩৯ দিন	১০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-8	প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডের যন্ত্রাংশ ও টায়ার-টিউব ক্রয়।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	LTM (NCT) e-GP	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৪ আগস্ট,২২	১০ আগস্ট,২২	১৭ আগস্ট,২২	২১ আগস্ট,২২	২৫ আগস্ট,২২	৩১অক্টো.২১	-	১০সেপ্টে.২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	১৪ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৬ দিন	৩৫ দিন	১০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-10	প্রধান কার্যালয়ে ২য় তলায় বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও লাইট স্থাপন কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫ জুলাই,২২	৩১জুলাই,২২	৩আগস্ট,২২	৭আগস্ট,২২	১০আগস্ট,২২	প্রযোজ্য নয়	-	১৭আগস্ট,২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-11	প্রধান কার্যালয়ের নব-নির্মিত বন্ধাবন্ধু কর্নারের জন্য ফার্নিচার ক্রয় কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫ জুলাই,২২	৩১জুলাই,২২	৩আগস্ট,২২	৭আগস্ট,২২	১০আগস্ট,২২	প্রযোজ্য নয়	-	১৭আগস্ট,২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-12	প্রধান কার্যালয়ে লিফটের যন্ত্রাধি ক্রয় ও স্থাপন।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৯সেপ্টে.২২	২৬সেপ্টে.২২	২৯সেপ্টে.২২	৩অক্টো.২২	৬অক্টো.২২	প্রযোজ্য নয়	-	১২অক্টো.২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	২ দিন	-	১৬ দিন	৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-13	প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডের যন্ত্রাধি মেরামত কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৭ আগস্ট,২২	১৪আগস্ট,২২	১৭আগস্ট,২২	২১আগস্ট,২২	২৪আগস্ট,২২	প্রযোজ্য নয়	-	৩০আগস্ট,২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-14	প্রধান কার্যালয়ের পাম্প ও মোটর মেরামত কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫ জুলাই,২২	৩১জুলাই,২২	৩আগস্ট,২২	৭আগস্ট,২২	১০আগস্ট,২২	প্রযোজ্য নয়	-	১৭আগস্ট,২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-15	প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের দস্তরে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও লাইট স্থাপন কাজ।	লট	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ (NCT) manual	(HOPE) মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৩ অক্টো.২২	১০অক্টো.২২	১৩অক্টো.২২	১৭অক্টো.২২	২০ অক্টো.২১	২৭ অক্টো.২১	-	১৮নভে.২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযোজ্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৭ দিন	-	২০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
					RFQM		১৪.০০										
					OTM & LTM		৭৫.৭০										
				পণ্য (GOODS)	মোট প্রস্তাবিত ব্যয়		৮৯.৭০	(বাজেট বরাদ্দ: ৯০.০০)									




(মোঃ ফজলুল করিম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন




(মোঃ বজলুর রশীদ)
উপ-পরিচালক (পার্সো)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(এ.কে.এম. শরিফুল হক)
উপ-সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ)
সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন




মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

কার্য (WORKS) RFQM

প্যাকেজ নাং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময় কোড	প্রিকোয়ালি: দরপত্র আহবান (প্রযো্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	TEC- এর সুপারিশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পর্দা মোটসময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়সীমা
WR-1	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় বুপালী ব্যাংক এর শাখার জন্য কক্ষ নির্মাণ কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৪.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	০৩ অক্টো ২২	১০ অক্টো ২২	১৩ অক্টো ২২	১৭ অক্টো ২২	২০ অক্টো ২২	২৭ অক্টো ২২	-	১৮ নভে ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৭ দিন	২৫ দিন	২০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-2	প্রধান কার্যালয়ে পাম্প হাউজ থেকে আজারপ্রাউড ও ওভারহেড ট্যাংক পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	২.৫০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	০৩ অক্টো ২২	১০ অক্টো ২২	১৩ অক্টো ২২	১৭ অক্টো ২২	২০ অক্টো ২২	২৭ অক্টো ২২	-	১৮ নভে ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৭ দিন	২৫ দিন	২০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-3	প্রধান কার্যালয়ে বাগান নির্মাণ কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৪.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	০৮ সেপ্টে ২২	১৫ সেপ্টে ২২	১৮ সেপ্টে ২২	২২ সেপ্টে ২২	২৫ সেপ্টে ২২	২ অক্টো ২২	-	২২ অক্টো ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৭ দিন	২৪ দিন	২০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-4	প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনে স্থাপিত সাইন বোর্ড মেরামত ও লাইট স্থাপন কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	১.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	২৫ জুলাই ২২	৩১ জুলাই ২২	৩ আগস্ট ২২	৭ আগস্ট ২২	১০ আগস্ট ২২	প্রযো্য নয়	-	১৭ আগস্ট ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-5	পবিত্র ঈদে মিনা দুই (সো.) ১৬ ডিসেম্বর, বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিন, ইফা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, ২৬ মার্চ, পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে বৈদ্যুতিক আলোক সজ্জা কাজ।	লট	-	RFQ (NCT) manual	মহাপরিচালক (HOPE)	জিওবি	৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	প্রযো্য নয়	৭ আগস্ট ২২	১৪ আগস্ট ২২	১৭ আগস্ট ২২	২১ আগস্ট ২২	২৪ আগস্ট ২২	প্রযো্য নয়	-	৩০ আগস্ট ২২
								প্রস্তাবিত দিন	প্রযো্য নয়	০	৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	১৭ দিন	৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ	প্রযো্য নয়	-	-	-	-	-	-	-	-
					RFQM		১৬.৫০										
					OTM & LTM		১৪৩.০০										
					মোট প্রস্তাবিত		১৫৯.৫০	(বাজেট বরাদ্দ: ১৫৯.৯০)									




(মোঃ ফজলুল করিম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন




(মোঃ বজলুর রশীদ)
উপ-পরিচালক (পার্শ্ব)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(এ. কে. এম. শহীদুল হক)
উপ-সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



(মোহাম্মদ আবদুল কাদের শেখ)
সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন